


Отчет о реализации  
 Плана создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры  
 в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края  
 за 2021 год

№	Наименование объекта	Местонахождение объекта	Планируемые сроки строительства или реконструкции (ремонта)	Фактическое состояние (этап подготовки или строительства или реконструкция)	План					Фактически освоено					Выполнение от плана по программе, %					Результат
					Источники финансирования, тыс.руб.					Источники финансирования, тыс.руб.					По источникам финансирования					
					Всего	городской бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	Всего	городской бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	Всего	городской бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	
1. Объекты транспортной инфраструктуры					4 300,0	215,0	4 085,0	0,0	0,0	4 126,3	41,3	4 085,0	0,0	0,0	96,0	19,2	100,0	0,0	0,0	В результате выполнен ремонт 2272 м <sup>2</sup>
1.1.	Ремонт ул. Кулундинская	Участок ул. Кулундинской (от ул. Заводская до ул. Первомайская)	май-июнь 2021		4 300,0	215,0	4 085,0	0,0	0,0	4 126,3	41,3	4 085,0	0,0	0,0	96,0	19,2	100,0	0,0		
2. Объекты инженерной инфраструктуры					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сети водоснабжения					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.1.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Сети водоотведения					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2.					0,0					0,0										
Сети теплоснабжения					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	100,0	0,0	0,0	
2.3.					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Всего					4 300,0	215,0	4 085,0	0,0	0,0	4 126,3	41,3	4 085,0	0,0	0,0	96,0	19,2	100,0	0,0	0,0	

Исполняющий обязанности главы города,  
 инвестиционный уполномоченный

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела ЖКХ



Н.В. Бачурин

В.А. Татиевский